

## 08/09/2023 10:28 - Com 80% de aço já aplicado, rodoviária de Porto Velho deve ser entregue antes do prazo, afirma prefeito



As obras do novo terminal rodoviário de Porto Velho, na Avenida Jorge Teixeira, devem terminar antes do prazo, revelou o prefeito Hildon Chaves (União Brasil) durante visita ao canteiro de obras.

"Nós estamos com aproximadamente 80% dos 500 mil kg de aço já aplicados, alvenaria já bastante avançada e são apenas três meses de obra", disse o prefeito.

Além disso, o prefeito salientou que, mesmo no período chuvoso, a intenção é que as obras não parem e que, com isso, o prazo de entrega das obras seja reduzido.

"Então uma obra que estaria prevista para ser entregue em 1 ano e meio, em três meses de obras, nós já estarmos nesse ponto, é um grande avanço e certamente, até outubro, a expectativa é que toda essa área esteja coberta para que nós possamos continuar trabalhando na parte de alvenaria, mas abrigado da chuva. Então é possível que com isso, nós conseguimos adiantar ainda mais o cronograma", disse.

A obra vai ser realizada no mesmo terreno da rodoviária atual, e segundo os responsáveis pela obra, foi pensada para valorizar a estética regional amazônica. O projeto arquitetônico prevê referências a aspectos naturais de Porto Velho e uma preocupação climática e ambiental para com o novo espaço.

Atualmente, o prazo para que a nova rodoviária de Porto Velho fique pronta está previsto para o início de 2024.

Fonte: g1 RO